



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo- SEINFRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG	VALOR DO OBJETO: R\$ 404.890,11	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 5 MESES
Projeto: Projeto de Pavimentação em Bloco Sextavado Intertravado e Drenagem Superficial		
Localização: Barbada Trecho 1; Barbada Trecho 2; Vilinha		
Responsável Técnico: Thais Oliveira - CREA/CAU: 208461/D - ART: MG20264839506		
Data: sexta-feira, 10 de abril de 2026		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,30%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 1.217,08	R\$ 1.217,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Físico %	1,05%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		Financeiro	R\$ 4.267,58	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO	Físico %	27,48%	44,21%	55,79%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Financeiro	R\$ 111.269,50	R\$ 49.192,25	R\$ 62.077,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	8,98%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Financeiro	R\$ 36.370,18	R\$ 14.548,07	R\$ 21.822,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO	Físico %	18,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%					
		Financeiro	R\$ 73.211,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.211,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	5,89%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%					
		Financeiro	R\$ 23.840,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.840,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO	Físico %	28,04%	0,00%	0,00%	0,00%	40,60%	59,40%					
		Financeiro	R\$ 113.532,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.094,11	R\$ 67.438,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	10,17%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%					
		Financeiro	R\$ 41.181,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.472,40	R\$ 24.708,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100,00%	16,25%	20,93%	24,18%	15,66%	22,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 404.890,11	R\$ 65.810,91	R\$ 84.752,88	R\$ 97.906,01	R\$ 63.420,02	R\$ 93.000,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -