

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS	—	1	CASA 01	1
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	—	1	CASA 01	1
			2	CASA 02	1
			3	CASA 03	1
			4	CASA 04	1
			5	CASA 05	1
			6	CASA 06	2
			7	CASA 07	2
			8	CASA 08	2
			9	CASA 09	2
			10	CASA 10	2
			11	CASA 11	3
			12	CASA 12	3
3	SUPRAESTRUTURA	—	13	CASA 13	3
			14	CASA 14	3
			15	CASA 15	3
			16	CASA 16	4
			17	CASA 17	4
			18	CASA 18	4
			19	CASA 19	4
			20	CASA 20	4
			1	CASA 01	1
			2	CASA 02	1
			3	CASA 03	1
			4	CASA 04	1
4	PAREDES PAINÉIS	—	5	CASA 05	1
			6	CASA 06	2
			7	CASA 07	2
			8	CASA 08	2
			9	CASA 09	2
			10	CASA 10	2
			11	CASA 11	3
			12	CASA 12	3
			13	CASA 13	3
			14	CASA 14	3
			15	CASA 15	3
			16	CASA 16	4
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	—	17	CASA 17	4
			18	CASA 18	4
			19	CASA 19	4
			20	CASA 20	4
			1	CASA 01	5
			2	CASA 02	5
			3	CASA 03	5
			4	CASA 04	5
			5	CASA 05	5
			6	CASA 06	6
			7	CASA 07	6
			8	CASA 08	6
6	REVESTIMENTOS	—	9	CASA 09	6
			10	CASA 10	6
			11	CASA 11	7
			12	CASA 12	7
			13	CASA 13	7
			14	CASA 14	7
			15	CASA 15	7
			16	CASA 16	8
			17	CASA 17	8
			18	CASA 18	8
			19	CASA 19	8
			20	CASA 20	8
7	PINTURA	—	1	CASA 01	9
			2	CASA 02	9
			3	CASA 03	9
			4	CASA 04	9
			5	CASA 05	9
			6	CASA 06	10
			7	CASA 07	10
			8	CASA 08	10
			9	CASA 09	10
			10	CASA 10	10
			11	CASA 11	11
			12	CASA 12	11
8	PAVIMENTAÇÕES	—	13	CASA 13	11
			14	CASA 14	11
			15	CASA 15	12
			16	CASA 16	12
			17	CASA 17	12
			18	CASA 18	12
			19	CASA 19	12
			20	CASA 20	12
			1	CASA 01	13
			2	CASA 02	13
			3	CASA 03	13
			4	CASA 04	14
9	INSTALAÇÕES	—	5	CASA 05	14
			6	CASA 06	14
			7	CASA 07	15
			8	CASA 08	15
			9	CASA 09	15
			10	CASA 10	16
			11	CASA 11	16
			12	CASA 12	16
			13	CASA 13	17
			14	CASA 14	17
			15	CASA 15	17
			16	CASA 16	18
10	COMPLEMENTAÇÕES	—	17	CASA 17	18
			18	CASA 18	18
			19	CASA 19	19
			20	CASA 20	19
			1	CASA 01	19
			2	CASA 02	19
			3	CASA 03	19
			4	CASA 04	19
			5	CASA 05	19
			6	CASA 06	19
			7	CASA 07	19
			8	CASA 08	19
11	ADM OBRAS	—	9	CASA 09	19
			10	CASA 10	19
			11	CASA 11	20
			12	CASA 12	20
			13	CASA 13	20
			14	CASA 14	20
			15	CASA 15	20
			16	CASA 16	20
			17	CASA 17	20
			18	CASA 18	20
			19	CASA 19	20
			20	CASA 20	20

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	6,64%	R\$ 186.048,54	6,64%	R\$ 186.048,54
2	5,90%	R\$ 165.229,95	12,53%	R\$ 351.278,49
3	5,90%	R\$ 165.229,95	18,43%	R\$ 516.508,44
4	5,90%	R\$ 165.229,95	24,33%	R\$ 681.738,39
5	3,62%	R\$ 101.581,20	27,95%	R\$ 783.319,59
6	3,62%	R\$ 101.581,20	31,58%	R\$ 884.900,79
7	3,62%	R\$ 101.581,20	35,20%	R\$ 986.481,99
8	3,62%	R\$ 101.581,20	38,83%	R\$ 1.088.063,19
9	5,36%	R\$ 150.192,10	44,18%	R\$ 1.238.255,29
10	5,36%	R\$ 150.192,10	49,54%	R\$ 1.388.447,39
11	4,29%	R\$ 120.153,68	53,83%	R\$ 1.508.601,07
12	6,43%	R\$ 180.230,52	60,26%	R\$ 1.688.831,59
13	6,34%	R\$ 177.686,76	66,60%	R\$ 1.866.518,35
14	6,34%	R\$ 177.686,76	72,94%	R\$ 2.044.205,11
15	6,76%	R\$ 189.421,74	79,70%	R\$ 2.233.626,85
16	6,76%	R\$ 189.421,74	86,46%	R\$ 2.423.048,59
17	3,39%	R\$ 95.117,01	89,86%	R\$ 2.518.165,60
18	3,39%	R\$ 95.117,01	93,25%	R\$ 2.613.282,61
19	4,32%	R\$ 120.951,78	97,56%	R\$ 2.734.234,39
20	2,44%	R\$ 68.240,88	100,00%	R\$ 2.802.475,27