



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo- SEINFRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG Projeto: Projeto de Pavimentação em Bloco Sextavado Intertravado e Drenagem Superficial Localização: Brandão Trecho 1; Brandão Trecho 2 Responsável Técnico: Thais Oliveira - CREA/CAU: 208461/D - ART: MG20264841183 Data: sábado, 11 de abril de 2026			VALOR DO OBJETO: R\$ 555.361,72	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 5 MESES
--	--	--	---------------------------------	--

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,22%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 1.217,08	R\$ 1.217,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Físico %	0,77%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		Financeiro	R\$ 4.267,58	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ 853,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO	Físico %	27,98%	44,65%	55,35%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Financeiro	R\$ 155.406,42	R\$ 69.388,97	R\$ 86.017,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	9,53%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Financeiro	R\$ 52.936,64	R\$ 21.174,66	R\$ 31.761,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO	Físico %	45,84%	0,00%	0,00%	35,26%	32,37%	32,37%					
		Financeiro	R\$ 254.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.763,07	R\$ 82.405,86	R\$ 82.405,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	15,66%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%					
		Financeiro	R\$ 86.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.087,76	R\$ 30.435,72	R\$ 30.435,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100,00%	16,68%	21,36%	21,01%	20,47%	20,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 555.361,72	R\$ 92.634,22	R\$ 118.632,95	R\$ 116.704,35	R\$ 113.695,10	R\$ 113.695,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -