

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADIMINISTRAÇÃO DE OBRAS	—	1	CASA 01 E 02	1
			10	CASA 19 E 20	10
			11	CASA 21 E 22	11
			12	CASA 23 E 24 E 25	12
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	—	1	CASA 01 E 02	1
			2	CASA 03 E 04	1
			3	CASA 05 E 06	1
			4	CASA 07 E 08	1
			5	CASA 09 E 10	1
			6	CASA 11 E 12	1
			7	CASA 13 E 14	1
			8	CASA 15 E 16	1
			9	CASA 17 E 18	2
			10	CASA 19 E 20	2
			11	CASA 21 E 22	2
			12	CASA 23 E 24 E 25	2
3	SUPRAESTRUTURA	—	1	CASA 01 E 02	1
			2	CASA 03 E 04	2
			3	CASA 05 E 06	2
			4	CASA 07 E 08	2
			5	CASA 09 E 10	2
			6	CASA 11 E 12	3
			7	CASA 13 E 14	3
			8	CASA 15 E 16	3
			9	CASA 17 E 18	5
			10	CASA 19 E 20	5
			11	CASA 21 E 22	5
			12	CASA 23 E 24 E 25	5
4	PAREDES E PAINELIS	—	1	CASA 01 E 02	3
			2	CASA 03 E 04	3
			3	CASA 05 E 06	3
			4	CASA 07 E 08	3
			5	CASA 09 E 10	5
			6	CASA 11 E 12	5
			7	CASA 13 E 14	5
			8	CASA 15 E 16	5
			9	CASA 17 E 18	7
			10	CASA 19 E 20	7
			11	CASA 21 E 22	7
			12	CASA 23 E 24 E 25	7
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	—	1	CASA 01 E 02	4
			2	CASA 03 E 04	4
			3	CASA 05 E 06	4
			4	CASA 07 E 08	4
			5	CASA 09 E 10	6
			6	CASA 11 E 12	6
			7	CASA 13 E 14	6
			8	CASA 15 E 16	6
			9	CASA 17 E 18	8
			10	CASA 19 E 20	8
			11	CASA 21 E 22	8
			12	CASA 23 E 24 E 25	8
6	REVESTIMENTOS	—	1	CASA 01 E 02	6
			2	CASA 03 E 04	6
			3	CASA 05 E 06	6
			4	CASA 07 E 08	6
			5	CASA 09 E 10	7
			6	CASA 11 E 12	7
			7	CASA 13 E 14	7
			8	CASA 15 E 16	11
			9	CASA 17 E 18	11
			10	CASA 19 E 20	11
			11	CASA 21 E 22	11
			12	CASA 23 E 24 E 25	11
7	PINTURA	—	1	CASA 01 E 02	10
			2	CASA 03 E 04	10
			3	CASA 05 E 06	10
			4	CASA 07 E 08	10
			5	CASA 09 E 10	11
			6	CASA 11 E 12	11
			7	CASA 13 E 14	11
			8	CASA 15 E 16	11
			9	CASA 17 E 18	12
			10	CASA 19 E 20	12
			11	CASA 21 E 22	12
			12	CASA 23 E 24 E 25	12
8	PAVIMENTAÇÕES	—	1	CASA 01 E 02	7
			2	CASA 03 E 04	7
			3	CASA 05 E 06	7
			4	CASA 07 E 08	7
			5	CASA 09 E 10	9
			6	CASA 11 E 12	9
			7	CASA 13 E 14	9
			8	CASA 15 E 16	9
			9	CASA 17 E 18	10
			10	CASA 19 E 20	10
			11	CASA 21 E 22	10
			12	CASA 23 E 24 E 25	10
9	INSTAÇÕES	—	1	CASA 01 E 02	9
			2	CASA 03 E 04	9
			3	CASA 05 E 06	9
			4	CASA 07 E 08	9
			5	CASA 09 E 10	10
			6	CASA 11 E 12	10
			7	CASA 13 E 14	10
			8	CASA 15 E 16	10
			9	CASA 17 E 18	12
			10	CASA 19 E 20	12
			11	CASA 21 E 22	12
			12	CASA 23 E 24 E 25	12
10	COMPLEMENTAÇÕES	—	1	CASA 01 E 02	12
			2	CASA 03 E 04	12
			3	CASA 05 E 06	12
			4	CASA 07 E 08	12
			5	CASA 09 E 10	12
			6	CASA 11 E 12	12
			7	CASA 13 E 14	12
			8	CASA 15 E 16	12
			9	CASA 17 E 18	12
			10	CASA 19 E 20	12
			11	CASA 21 E 22	12
			12	CASA 23 E 24 E 25	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,43%	R\$ 176.402,42	5,43%	R\$ 176.402,42
2	5,33%	R\$ 173.228,61	10,76%	R\$ 349.631,03
3	6,43%	R\$ 208.993,79	17,19%	R\$ 558.624,82
4	7,61%	R\$ 247.391,84	24,80%	R\$ 806.016,66
5	7,45%	R\$ 242.285,31	32,25%	R\$ 1.048.301,97
6	11,23%	R\$ 364.989,20	43,48%	R\$ 1.413.291,17
7	10,36%	R\$ 336.820,89	53,84%	R\$ 1.750.112,06
8	8,56%	R\$ 278.315,82	62,41%	R\$ 2.028.427,88
9	9,09%	R\$ 295.408,16	71,50%	R\$ 2.323.836,04
10	11,52%	R\$ 374.378,85	83,01%	R\$ 2.698.214,89
11	7,10%	R\$ 230.618,16	90,11%	R\$ 2.928.833,05
12	9,89%	R\$ 321.497,92	100,00%	R\$ 3.250.330,97